

چک لیست نهایی تحویل سوله (ویژه کارفرمایان)

وضعیت (X/✓)	جزئیات کنترلی (باید چک شود)	بخش مورد بررسی
	تراز بودن سطح بتن، نبود حفره (کرموشدگی) و اجرای صحیح درزهای انبساط (کاتر زدن).	فونداسیون و کف
	صبیقلی بودن سطح با ماله پروانه ای و عدم پودر شدن بتن هنگام کشیدن جسم سخت روی آن.	کیفیت بتن
	شاقول بودن (تراز عمودی) تمامی ستون ها و عدم وجود انحراف در سازه.	اسکلت فلزی
	آچارکشی کامل پیچ ها (در اسکلت پیچ و مهره ای) یا سلامت و یکنواختی جوش ها (در اسکلت جوشی).	اتصالات
	هم پوشانی (اورلپ) صحیح ورق ها، سلامت و اشتر پیچ ها و انجام تست باران مصنوعی.	پوشش سقف
	نصب دقیق فلاشینگ های دور سقف و دیوار و اطمینان از تخلیه سریع آب از ناودانی ها.	آبرو و فلاشینگ
	روان بودن حرکت درب های ریلی، عدم وجود صدای ناهنجار و آب بندی کامل قاب پنجره ها.	درب و پنجره

ریل جرثقیل	موازی بودن کامل تیرهای حمال و تراز بودن مسیر حرکت جرثقیل در کل طول سالن.	
محوطه سازی	شیب بندی اطراف سوله به گونه ای که آب باران به سمت فونداسیون هدایت نشود.	
مدارک فنی	دریافت کامل نقشه های ازبیلت (As-Built)، دفترچه محاسبات و نتایج آزمایشگاه بتن و جوش.	
صورت جلسه	تنظیم مکتوب لیست نواقص احتمالی و تعیین مهلت رفع آن ها (دوره تضمین).	